

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	2012000020001	ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 10 CDI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO, BOLVAR, CARIBE	CERRADO	885.953.012	0	0	0	885.953.012	100	98	870.469.280
Región Caribe	2012000020008	CONSTRUCCIÓN ,OPTIMIZACION, AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DPTO DE BOLIVAR	CERRADO	5.438.119.212	0	0	0	5.438.119.212	100	100	5.438.119.212
Región Caribe	2012000020010	Implementación DE 360 HAS DE CACAO/PLATANO PARA BENEFICIAR A 180 PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SAN JACINTO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPTO DE BOLIVAR.	CERRADO	3.000.000.000	0	621.890.000	0	3.621.890.000	100	100	2.999.964.000
Región Caribe	2012000020011	RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE DE BOCACHICO EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL CARIBE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	2.999.998.190	0	0	0	2.999.998.190	100	100	2.999.212.511
Región Caribe	2012000020013	Implementación DE 120 HECTAREAS DE JATROPHA CURCAS (PIÑON) PARA BENEFICIAR A 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE TURBACO Y MAHATES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR.	CERRADO	1.000.000.000	0	127.200.000	0	1.127.200.000	100	89	980.380.001

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	2012000020014	Implementación DE 10 HECTaREAS DE PIÑA PARA BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, TURBACO, SANTA CATALINA Y VILLANUEVA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR.	CERRADO	1.000.000.000	0	94.610.000	0	1.094.610.000	100	100	999.980.000
Región Caribe	2012000020029	INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA Y FORMACIoN DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	12.846.903.745	0	2.795.006.990	0	15.641.910.735	89	80	12.507.549.815
Región Caribe	2012000020037	ESTUDIOS Y OBRAS DE LIBERACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANÍAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE	CERRADO	7.590.192.123	0	0	0	7.590.192.123	100	100	7.581.106.360
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012000020038	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 10 KMS DE VA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO (DESDE LA TRONCAL HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO)	TERMINADO	15.133.344.609	0	0	0	15.133.344.609	100	100	15.131.214.785
Región Caribe	2012000020039	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIoN, AMPLIACIoN Y/O REHABILITACIoN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	3.691.996.258	0	0	0	3.691.996.258	100	100	3.691.996.258

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100189	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN EL CARIBE COLOMBIANO	TERMINADO	8.708.674.998	0	2.246.106.274	0	10.954.781.272	97	89	7.858.317.735
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012002130001	DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA ARTESANOS COMO MECANISMO DE GENERACION DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO DE SUS TRADICIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. PRIMERA ETAPA. 10 MUNICIPIOS Y 1 CORREGIMIENTO DEL DEPARTAMENTO.	CERRADO	707.156.640	0	0	0	707.156.640	100	92	650.600.831
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012002130002	DOTACIÓN AYUDAS TÉCNICAS Y CONOCIMIENTO PARA DIGNIFICACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA DE POBLACIÓN DICAPACITADA. TODO EL DEPARTAMENTO, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	660.290.000	0	0	0	660.290.000	100	98	645.579.980
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012002130003	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 5 KILOMETROS DE VÍA SANTA CATALINA, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	8.143.914.346	0	0	0	8.143.914.346	100	99	8.067.208.772,43
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012002130005	CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS EL CARMEN DE BOLIVAR, MARIA LA BAJA, SAN JUAN NEPOMUCENO Y ZAMBRANO	CERRADO	154.998.800	0	0	0	154.998.800	100	88	136.207.520

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012002130006	Implementación DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y GOBERNANZA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	CERRADO	1.228.021.620	0	0	0	1.228.021.620	100	75	923.130.545
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2012002130024	CONSTRUCCIÓN DE TRES BOX COLVERTS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	886.251.435	0	0	0	886.251.435	100	100	884.372.575
Región Caribe	2013000020014	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE SOPLAVIENTO - EL CHORRO DE LOS CHIVOS - MAHATES DEL K0+000, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MAHATES, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	3.891.361.613	0	0	0	3.891.361.613	100	100	3.889.056.676
Región Caribe	2013000020047	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIóN Y AMPLIACIóN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIóN DE LOS MUNICIPIOS DE ARJONA Y TURBACO SECTORES 4,5,8,9,11, BOLIVAR	CERRADO	14.031.132.514	0	0	0	14.031.132.514	100	100	14.031.132.514
Región Caribe	2013000020056	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA MOJANA Y EL MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE	CERRADO	3.637.349.800	0	0	0	3.637.349.800	100	73	2.647.199.054
Región Caribe	2013000020077	Implementación Y DOTACIóN DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES PARA 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	6.208.088.000	0	0	0	6.208.088.000	100	99	6.146.708.348

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	2013000020079	Implementación DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES AUDITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.346.730.840	0	0	0	1.346.730.840	100	99	1.329.833.999
Región Caribe	2013000020082	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE COLISEO REGIONAL DE LA DEPRESION MOMPOSINA, BOLIVAR	CERRADO	4.516.070.742	0	0	0	4.516.070.742	100	100	4.516.070.741
Región Caribe	2013000020084	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 21,4KM DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO CRDOBA, ZAMBRANO, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	36.008.127.946	0	0	0	36.008.127.946	100	100	35.973.347.214
Región Caribe	2013000020085	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 8,5 KM DE LA VIA LOMA ARENA - SANTA CATALINA. FASE II MUNICIPIO DE SANTA CATALINA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	11.533.014.003	0	0	0	11.533.014.003	100	100	11.514.098.746
Región Caribe	2013000020087	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE, COLISEO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR	CERRADO	6.099.545.645	0	0	0	6.099.545.645	100	100	6.099.545.645

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	2013000020088	REHABILITACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,17KM DE LA VÍA SECUNDARIA BAYUNCA - VIA AL MAR. MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	9.656.899.814	0	0	0	9.656.899.814	100	100	9.647.432.464
Región Caribe	2013000020119	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXION DE GAS NATURAL A USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN 15 POBLACIONES DEL SUR DE BOLIVAR	CERRADO	35.303.660.828	0	8.047.802.283	0	43.351.463.111	97	97	34.180.931.779
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2013000020121	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE LOBA, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI Y TIQUISIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TERMINADO	10.087.171.287	0	0	0	10.087.171.287	30	61	6.107.142.606
Región Caribe	2013000020124	Implementación DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES VISUALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 - 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.084.964.375	0	0	0	1.084.964.375	98	98	1.066.100.000
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100158	FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL: CReDITOS CONDONABLES BOLIVAR GANA CON CIENCIA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	36.370.648.388	0	0	0	36.370.648.388	99	100	36.370.648.388

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2013002130001	Implementación ESTRATEGIA MUJERES PRODUCTIVAS ARJONA, BOLIVAR, CARIBE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA,	CERRADO	1.448.320.000	0	1.090.289.612	0	2.538.609.612	100	83	1.317.565.870
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2013002130006	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR	CERRADO	1.472.035.717	0	0	0	1.472.035.717	100	98	1.448.653.965
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2013002130007	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR	CERRADO	1.472.035.717	0	0	0	1.472.035.717	100	99	1.452.472.942
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2013002130025	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL - UNIDAD DE REACCION INMEDIATA URI, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR	CERRADO	2.500.000.000	0	999.482.777	0	3.499.482.777	100	100	3.491.002.513
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2013002130026	CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS BELLAVISTA Y EL LIBERTADOR, DE LA LOCALIDAD 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	2.500.000.000	0	593.155.935	0	3.093.155.935	100	100	3.089.044.969
Región Caribe	2014000020006	ADQUISICIN DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y FUNCIONAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	5.578.390.594	0	0	0	5.578.390.594	100	100	5.576.712.799

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	2014000020015	CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE SIMITI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	29.141.567.087,70	0	4.169.397.500	0	33.310.964.587,70	100	100	33.255.944.228
Región Caribe	2014000020016	DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE 30 SERVICIOS OBSTeTRICOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PuBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.714.608.628	1.714.608.000	21.000.000	0	3.450.216.628	100	99	3.406.169.933
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2014000020018	RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.	TERMINADO	42.060.437.596,49	0	5.815.778.391	0	47.876.215.987,49	100	88	42.088.443.896,69
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2014002130001	CONSTRUCCIÓN 1.2 KM DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS OLAYA HERRERA, SECTOR RICAURTE Y EL POZON DE LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	100	100	2.498.059.470

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2014002130006	CONSTRUCCIÓN DE 3.63KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CANTAGALLO (BARRIOS 23 DE ENERO Y SANMARTIN, 1.93KM) Y MORALES (BARRIOS PARAISO Y BASTIDAS, 1.7KM) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	7.625.250.585	0	0	0	7.625.250.585	100	100	7.617.014.154
Región Caribe	2015000020009	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 23,5 KM DE LA VÍA LA LINEA: CRUCE 90 (CARRETERA LA CORDIALIDAD) - SANTA ROSA DE LIMA - VILLANUEVA - SAN ESTANISLAO.DEPARTAM ENTO DE BOLIVAR	CERRADO	19.999.451.026,96	0	1.291.854.808,36	0	21.291.305.835,32	100	100	21.286.124.724
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2015000020031	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	76.718.365.544,75	0	4.614.922.973	0	81.333.288.517,75	70	64	52.298.670.353,05
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2015002130014	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,4 KM DE LA VA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA AL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	9.999.416.500,46	0	0	0	9.999.416.500,46	100	97	9.734.994.509,18

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016000020017	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS. MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	PARA CIERRE	37.360.391.569,85	0	0	0	37.360.391.569,85	100	100	37.360.388.726,85
Región Caribe	2016000020018	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	37.452.012.677,13	0	0	0	37.452.012.677,13	100	100	37.355.350.318,48
Región Caribe	2016000020031	INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO Y SEMAFOROS EN LAS PRINCIPALES VÍAS URBANAS E INTERSECCIONES DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y MAGANGUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	3.696.891.981	0	0	0	3.696.891.981	100	98	3.610.787.940
Región Caribe	2016000020036	DOTACIÓN DE 24 AMBULANCIAS TERRESTRES Y FLUVIALES PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO DE PACIENTES A IPS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	2.465.170.541	2.465.170.540	0	0	4.930.341.081	100	96	4.709.705.102

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016000020038	CONSTRUCCIÓN DE 3 PISTAS DE PATINAJE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SIMITI.	CERRADO	15.925.471.528,47	0	1.869.308.614	0	17.794.780.142,47	100	98	17.525.456.991,45
Región Caribe	2016000020039	CONSTRUCCIÓN DE 7 PUENTES POR LA PAZ - BOLIVAR TERRITORIO DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	12.352.634.865,71	0	120.053.689	0	12.472.688.554,71	100	100	12.457.763.475
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2016000100066	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CTEI MEDIANTE EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	26.757.451.662	0	987.000.000	0	27.744.451.662	32	34	9.494.253.431
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016002130002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELéCTRICA DE LAS VEREDAS LA PITA Y LaZARO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	TERMINADO	1.698.073.269,48	0	768.457.434	0	2.466.530.703,48	100	96	2.379.825.200,36
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016002130003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIóN EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJaN, MARIA LA BAJA, BOLIVAR, CARIBE	TERMINADO	1.013.723.827,79	0	0	0	1.013.723.827,79	100	78	793.471.635,06

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016002130004	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL - NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.775.288.979	0	0	0	5.775.288.979	93	93	5.347.311.603,22
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016002130006	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS CORREGIMIENTOS EL LIMON, EL JOLON Y LA GLORIA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	628.797.251	0	288.563.773	0	917.361.024	92	54	491.392.969
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2016002130008	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LAS VEREDAS HATO NUEVO Y SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.624.737.740	0	0	0	1.624.737.740	70	89	1.448.730.537,41
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2017000020023	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DEL DIQUE QUE UNE A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y SOPLAVIENTO , PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TERMINADO	60.103.042.093	0	0	0	60.103.042.093	100	94	56.398.775.943

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2017000020025	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA PUNTA DE PLANCHA (TRANSV MONTES DE MARÍA) CARACOLICITO – RAIZAL – SANTA LUCIA – BAJO GRANDE – EL HOBO L = 12,16 KM EN BOLÍVAR	TERMINADO	55.161.257.428	0	0	0	55.161.257.428	100	99	54.855.475.465,01
Región Caribe	2017000020026	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	54.580.191.170	0	0	0	54.580.191.170	100	100	54.580.191.169,92
Región Caribe	2017000020028	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	13.314.950.582,80	0	9.533.281.522	0	22.848.232.104,80	100	99	22.717.954.836
Región Caribe	2017000020030	DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITÍ - BOLÍVAR	CERRADO	4.506.740.175	0	0	0	4.506.740.175	100	100	4.506.738.488
Región Caribe	2017000020042	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS	CERRADO	33.411.967.938,20	0	626.186.244	0	34.038.154.182,20	100	100	34.038.154.181,57
OCAD PAZ	2017000020090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	28.596.359.992	0	0	0	28.596.359.992	100	84	24.148.801.438

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2017000020091	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CAÑAVERAL - ZIPACOA Y CONEXIÓN CON LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	33.675.287.718,30	0	0	0	33.675.287.718,30	100	89	30.101.966.594,90
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2017000020101	MEJORAMIENTO VÍA VARIANTE – VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	20.506.818.670	0	3.680.869.513	0	24.187.688.183	100	70	16.817.713.200,50
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2017000100088	DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL ZODES DIQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	13.909.762.728	0	2.201.667.849	0	16.111.430.577	21	39	6.247.690.258
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2017000100108	FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN – MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	11.892.773.900	0	4.291.824.208	0	16.184.598.108	65	79	11.477.439.654
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2017002130003	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	9.926.384.628,41	0	1.063.762.223	0	10.990.146.851,41	99	99	10.926.428.699

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
OCAD PAZ	20171301010010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO A PUERTO VENECIA ,CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	57.266.040.121	0	4.048.745.998,10	0	61.314.786.119,10	77	59	36.429.532.001,56
OCAD PAZ	20171301010033	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	12.383.443.939	0	0	0	12.383.443.939	90	90	11.203.050.031,72
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2018000020008	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DELARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	19.415.439.175,76	0	0	0	19.415.439.175,76	100	100	19.415.433.992
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2018000020030	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	17.812.383.185,62	0	0	0	17.812.383.185,62	0	80	14.188.855.534,49

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	2018000020033	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	28.894.288.237,79	0	0	0	28.894.288.237,79	100	100	28.794.758.663
Región Caribe	2018000020063	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2019 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	27.779.771.491,92	0	23.982.512.095	0	51.762.283.586,92	88	83	42.883.103.579
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2018000100014	Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el aumento de las capacidades de innovación en el Departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	25.234.717.847	0	240.000.000	0	25.474.717.847	41	62	15.854.050.322,02
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2018000100101	Desarrollo de una propuesta sostenible de turismo científico en el sistema interno de cuerpos de agua lagunares del distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	9.700.796.274,50	0	924.733.114,77	0	10.625.529.389,27	45	41	3.981.969.989,70
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2018002130002	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2018 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	15.200.403.361	0	0	0	15.200.403.361	95	95	14.469.959.771,79

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2018002130008	Mejoramiento DE LA CALLE 24 DESDE LA CARRERA 63 HASTA LA CARRERA 37 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	11.342.853.371	0	0	0	11.342.853.371	100	97	10.959.084.700
OCAD PAZ	20181301010867	Construcción Infraestructura Eléctrica Para las Comunidades Los Bejuco, El Rosario, La Poza, San Vicente, Buenavista, Mauricio, Marañoses, El Saltillo, Santiago y Rincon Correspondiente a el Municipio de San Martin De Loba del Departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	3.000.213.149	0	0	0	3.000.213.149	16	13	384.156.256
OCAD PAZ	20181719000101	Construcción infraestructura eléctrica en las comunidades de La Sabana, Soyas, Muelas, Santo Domingo y Danta correspondiente al municipio de Arenal del Sur del departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2.812.206.474	0	0	0	2.812.206.474	10	10	294.512.877
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020015	Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	38.624.065.636,14	0	0	0	38.624.065.636,14	100	100	38.622.567.631,08

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020022	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 90BLB (VARIANTE GAMBOTE MAMONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	25.997.877.486,51	0	0	0	25.997.877.486,51	100	100	25.997.877.483,33
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020023	Dotación para la ESE Hospital la Divina Misericordia Sede San Juan de Dios de Mompós	PARA CIERRE	12.358.197.479,22	0	0	0	12.358.197.479,22	97	97	12.022.866.445
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020028	Mejoramiento DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	31.338.393.574	0	0	0	31.338.393.574	100	100	31.338.393.573,87
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020069	Construcción DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	18.967.686.014	0	0	0	18.967.686.014	100	90	17.033.122.283
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020078	Rehabilitación de la vía que comunica, el Municipio de Mahates con la Interseccion - Ruta Nacional 25BL02 Carreto- Cruz del Viso en el Departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	19.560.503.444,32	0	1.733.635.901	0	21.294.139.345,32	100	91	19.454.483.277,46

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
OCAD PAZ	2019000020087	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA AL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MESA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	80.130.555.485,60	0	1.525.733.255,40	0	81.656.288.741	89	90	73.325.047.428,83
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020088	Rehabilitación DE LAS VIAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE	PARA CIERRE	17.447.525.863	0	0	0	17.447.525.863	100	98	17.044.929.125,55
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019000020089	Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE	TERMINADO	37.902.850.319,33	0	0	0	37.902.850.319,33	100	100	37.856.070.571,69
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019002130004	Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos de Loma Arena, Pueblo Nuevo, Colorado y Hobo delmunicipio de Santa Catalina en el departamento de	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.183.827.854,09	0	0	0	5.183.827.854,09	98	76	3.940.137.814,57

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
OCAD PAZ	2019002130005	Construcción de infraestructura eléctrica convencional, en las Veredas Santo Domingo de Meza y Puerto Mesitas en el Municipio de El Carmen De Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2.510.108.378	0	0	0	2.510.108.378	77	82	2.066.491.899,55
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019002130065	Dotación BÁSICA PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	PARA CIERRE	1.533.378.576	0	0	0	1.533.378.576	86	86	1.320.407.852
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2019002130087	Construcción INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.744.851.491	0	0	0	1.744.851.491	68	75	1.307.402.103,23
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2020000020015	Fortalecimiento DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	10.629.001.514,93	0	2.000.000.000	0	12.629.001.514,93	99	98	12.415.690.301,45

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	202000020016	Fortalecimiento DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	26.120.989.610,35	0	3.202.355.000	0	29.323.344.610,35	98	88	25.857.124.640
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	202000100176	Fortalecimiento de capacidades instaladas de CyT del Laboratorio Unidad de Investigación Molecular -UNIMOL adscrito a la U. de Cartagena para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Dpto de Bolívar	TERMINADO	7.354.793.919	0	643.917.836	0	7.998.711.755	100	96	7.048.542.686,99
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2020002130060	Construcción DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	15.727.864.549	0	0	0	15.727.864.549	100	100	15.694.361.507,98
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2020002130095	Construcción Y DEMOLICIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE TIPO RECREATIVO Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	7.540.818.783	0	0	0	7.540.818.783	9	29	2.158.626.189,25

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2020002130107	Construcción y dotación de un parque recreativo y biosaludable en el corregimiento de Galerazamba del municipio de Santa Catalina departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.681.977.570,26	0	0	0	1.681.977.570,26	80	84	1.406.671.659
OCAD PAZ	20201301010563	Fortalecimiento PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUR DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE Bolívar	SIN CONTRATAR	13.457.998.783	0	0	0	13.457.998.783	0	0	0
OCAD PAZ	20201301011188	Construcción DE PUENTES PDET PARA LA ESTABILIZACION DE LOS MONTES DE MARIA Y EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	93.185.940.282,19	0	0	0	93.185.940.282,19	57	59	55.315.788.517,94
OCAD PAZ	20201301011559	Implementación DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO Bolívar	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	16.534.388.234	0	0	0	16.534.388.234	0	0	0
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA	20202401060007	Construcción de obras de protección de orillas en la cabecera municipal de Pinillos Departamento de Bolívar Pinillos	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	4.805.821.151	0	48.052.416	0	4.853.873.567	0	0	0

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130143	Construcción DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA TRONCAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 97+450M HASTA KM 85+650M DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Bolívar	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	10.175.195.374,21	0	0	0	10.175.195.374,21	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130154	Construcción del coliseo de ferias del municipio de Magangue para contribuir a fortalecer los procesos de Comercialización de productos agrícolas y pecuarios en los municipios del centro y sur de Bolívar	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	3.440.497.872,39	13.761.991.489,56	0	0	17.202.489.361,95	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130157	Implementación de Ambientes Tecnológicos Integrados para la Convivencia Reconciliación y la Paz en Instituciones Educativas Oficiales y comunidades del Departamento de Bolívar	SIN CONTRATAR	3.795.519.084,84	0	0	0	3.795.519.084,84	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130164	Construcción DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRA FIRME EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPÓS DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	9.553.886.438,44	0	0	0	9.553.886.438,44	46	50	4.804.112.748,40
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130188	Construcción de subsede multisectorial Sena en el Municipio de Magangué Departamento del Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	24.994.163.623,89	0	0	0	24.994.163.623,89	17	28	7.067.240.198,73

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130190	Construcción DEL PARQUE LA LINEA EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	8.489.270.389,66	0	0	0	8.489.270.389,66	49	22	1.865.635.764
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130211	Fortalecimiento de la prestación de servicio de salud en la ESE Hospital Universitario del Caribe piso 8. durante la pandemia SARS COV-2 (Covid-19) en el distrito de Cartagena de indias departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	4.701.527.125,85	0	0	0	4.701.527.125,85	53	28	1.329.789.476
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130217	Adecuación Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL CORREGIMIENTO DE YATI MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2.202.091.626,40	0	0	0	2.202.091.626,40	42	51	1.122.153.039,78
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130219	Construcción DEL COLISEO DE FERIAS DEL NORTE PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZODES NORTE DIQUE Y MONTES DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	6.574.761.321,29	12.504.490.361,51	0	0	19.079.251.682,80	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130247	Construcción de un centro de formación y desarrollo minero en el municipio de Santa Rosa Del Sur Bolívar Implementación del programa de	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	8.498.868.051	0	886.353.268	0	9.385.221.319	0	0	29.600.000
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130250	alimentación escolar - PAE- Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	67.300.431.972,75	0	28.842.434.889	0	96.142.866.861,75	33	35	33.296.776.178,30

NOMBRE OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130256	Construcción de una guía metodológica para el incremento de la productividad en el beneficio aurífero de los municipios de Arenal Morales Norosí Río Viejo Tiquisio	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.536.207.755,50	0	0	0	1.536.207.755,50	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2021002130278	Reposición DEL ESTADIO DE SOFTBALL EN SECTOR DE BOCAGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.223.040.235	0	0	0	5.223.040.235	2	0	0